

ALLEGATO "A"

Comune di Carpegna
Provincia di PU

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CARPEGNA

COMMITTENTE: Comune di Carpegna.

CANTIERE: via Salvadori n.30, Carpegna (PU)

Carpegna, 13/05/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Di Giuli Gabriele)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP Brisigotti Andrea)

Ingegnere Di Giuli Gabriele

via Abbazia n.75
47833 Morciano di Romagna (RN)
Tel.: 0541857590 - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$
E-Mail: studiodigiuli@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Giugno 2019			Luglio 2019				Agosto 2019				Settembre 2019				Ottobre	
		10/06	17/06	24/06	01/07	08/07	15/07	22/07	29/07	05/08	12/08	19/08	26/08	02/09	09/09	16/09	23/09	30/09
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	Z1																
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	1 g	Z1																
Rimozione di serramenti interni	4 g	Z1																
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	2 g		Z1															
Montaggio di tavolame in legno	1 g		Z1															
Realizzazione di protezione in legno a protezione del pavimento	3 g		Z1															
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	4 g			Z1														
Taglio parziale di superfici verticali	3 g				Z1													
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	20 g				Z1													
Verniciatura a pennello di opere in ferro	3 g						Z1											
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	4 g					Z1												
Posa di piastre di ancoraggio	4 g					Z1												
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	20 g				Z1													
Ripresa di intonaci interni	3 g							Z1										
Montaggio di pannelli fonoassorbenti	2 g								Z1									
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	10 g								Z1									
Tinteggiatura di superfici interne	5 g									Z1								
Posa di rivestimenti per interni in materie plastiche	5 g										Z1							
Montaggio di serramenti interni	5 g											Z1						
Smobilizzo del cantiere	3 g													Z1				
LEGENDA Zona:																		
Z1 = ZONA UNICA																		